




**FOND ZA OBNOVU
GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

Kvartalno izvješće do 30. rujna 2022. godine

20. listopada 2022. godine
Ravnateljica, Snežana Penović

Ubrzavanje i objedinjavanje procesa nabave usluga i radova

Pregled iznosa ugovorenih usluga i radova te vrijednost nabava u pripremi i tijeku:



PREGLED STATUSA JAVNE NABAVE

Tijekom 2021. godine ukupno je ugovoreno 3.938.298,77 kn usluga i radova, dok je od početka 2022. godine do 31. ožujka 2022. godine ugovoreno ukupno 12.330.642,12 kn.

U periodu od 31. ožujka 2022. godine do 30. rujna 2022. godine Fond za obnovu pristupio je objedinjavanju nabava usluga i radova što je vidljivo iz ukupne vrijednosti potpisanih ugovora (45.856.830,73 kuna).

Ukupna vrijednost ugovorenih usluga i radova u 2022. godini je 58.187.472,85 kn (što je povećanje od 1500% u odnosu na 2021. godinu).

Fond za obnovu nastavlja sa politikom objedinjavanja nabava te je ukupna vrijednost nabava koje su u tijeku na dan 30. rujna 2022. godine ukupno 326.046.040,17 kn.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Obrada zahtjeva za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju



VRSTA OBNOVE	ZAHTJEVA	LOKACIJA	AKATA*
UKLANJANJE	389	378	129
IZGRADNJA	222	216	65
KONSTRUKCIJSKA OBNOVA	1.397	1.338	306
NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU	614	564	215
NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU	4.180	3.189	2.536
UKUPNO	6.802	5.685	3.251

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Obrada zahtjeva za Grad Zagreb



VRSTA OBNOVE	ZAHTJEVA	LOKACIJA	AKATA*
UKLANJANJE	350	341	102
IZGRADNJA	199	194	49
KONSTRUKCIJSKA OBNOVA	1.300	1.243	268
NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU	583	537	206
NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU	4.135	3.149	2.505
UKUPNO	6.567	5.464	3.130

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Obrada zahtjeva za Krapinsko-zagorsku županiju



VRSTA OBNOVE	ZAHTJEVA	LOKACIJA	AKATA*
UKLANJANJE	39	37	27
IZGRADNJA	23	22	16
KONSTRUKCIJSKA OBNOVA	97	95	38
NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU	31	27	9
NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU	45	40	31
UKUPNO	235	221	121

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Uklanjanje

OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./30.9.
Broj lokacija / zgrada	94	124	30	132
Broj Nalaza ovlaštenih inženjera	44	101	57	230
Radovi u nabavi	5	310	305	6.200
Ugovorena uklanjanja	27	46	19	170

U svrhu ubrzanja procesa uklanjanja obiteljskih kuća, Fond za obnovu pristupio je objedinjavanju nabava te je izvršena analiza svih podnesenih zahtjeva u Ministarstvu. Provedene su nabave usluga i radova potrebnih za sva uklanjanja obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan broj uključuje i lokacije za koje su zahtjevi još u obradi u Ministarstvu.

OPERATIVNI KOORDINATORI

- Ugovorene usluge za sva uklanjanja (300 lokacija) na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je: 631.560,00 kn bez PDV-a


STRUČNI NADZOR

- Ugovorene usluge za sva uklanjanja (300 lokacija) na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je: 306.000,00 kn bez PDV-a

IZVOĐENJE RADOVA

- Donesena odluka o odabiru za sva uklanjanja (300 lokacija) na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ukupna procijenjena vrijednost nabave je: 12.500.000,00 kn bez PDV-a

Pregled pripreme i provedbe uklanjanja



Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća

OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./ 30.9.
Broj lokacija / zgrada	40	61	21	153
Geodezija	11	22	11	200
Geotehnika	7	29	22	414
Projektiranja u nabavi	2	184	182	9.200
Projekata	1	13	10	1.100

UBRZANJE PROCESA IZGRADNJE

U svrhu ubrzanja procesa izgradnje, pristupilo se objedinjavanju nabava usluga i radova potrebnih za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ukupan broj objedinjenih zamjenskih obiteljskih kuća za nabavu uključuje i lokacije koje su u obradi u Ministarstvu, odnosno još nisu zaprimljene u Fondu za obnovu.

PROJEKTIRANJE

- započeo je proces pregleda i ocjene ponuda za 184 zamjenske obiteljske kuće.


OPERATIVNI KOORDINATORI

- objavljen je postupak nabave usluga operativne koordinacije za 184 zamjenske obiteljske kuće.

IIZVOĐENJE RADOVA

- objavljen je postupak nabave izvođača radova za izgradnju 184 zamjenske obiteljske kuće.

Pregled pripreme i provedbe izgradnje obiteljskih kuća



Organizirana konstrukcijska obnova

OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./ 30.9.
Broj lokacija / zgrada	245	306	61	125
Broj Nalaza ovlaštenih inženjera	94	256	162	272
Projektiranja u nabavi	7	376	369	5.371
Ugovoreno projektiranja	31	61	30	197
Završeno projekata	4	16	12	400
Radova u nabavi i pripremi	0	14	2	
Ugovoreno radova	0	5	5	
Radova u tijeku	0	5	5	

UBRZANJE PRIPREME I PROVEDBE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE

TEHNIČKO FINACIJSKA KONTROLA PROJEKTA

- Donesena je odluka o odabiru za postupak nabave usluge tehničko financijske kontrole projekta za 686 lokacija.


PROJEKTIRANJE

- U završnoj fazi je postupak analize i pripreme objedinjene nabave za projektiranja konstrukcijske obnove 376 obiteljskih kuća, a planirana je objava u listopadu 2022. godine.

OPERATIVNI KOORDINATORI

- U završnoj fazi je postupak analize i pripreme objedinjene nabave za 226 zgrada, a planirana je objava u listopadu 2022. godine.

Priprema i provedba konstrukcijske obnove



Konstruktivska samoobnova

OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./ 30.9.
Broj lokacija / zgrada	140	227	87	162
Nalaza ovlaštenih inženjera	51	144	93	282
Tehničko financijskih kontrola u nabavi	16	686	670	4.288
Ugovoreno tehničko financijskih kontrola	49	105	56	214
Obavljeno tehničko financijskih kontrola	2	17	15	850
Radova u tijeku	2	15	13	750
Završeno radova	0	9	9	
Broj isplata	2	21	19	1.050
Isplaćeni iznos	2.418.036,97 kn	21.285.726,46 kn	18.867.689,49 kn	880

UBRZANJE PRIPREME I PROVEDBE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE

U svrhu ubrzanja pripreme i provedbe konstrukcijske samoobnove, Fond za obnovu objavio je objedinjene nabave:

TEHNIČKO FINACIJSKA KONTROLA PROJEKTA

- odluka o odabiru za postupak nabave usluge teh.-fin. kontrole projekta za 686 lokacija.


OPERATIVNI KOORDINATORI

- planirana je objava objedinjene nabave za 151 zgradu u listopadu 2022. godine.

KONTROLA PROJEKATA

- nabava za 1.500 lokacija je u tijeku, trenutno u fazi pregleda i ocjene ponuda


Pregled pripreme i provedbe konstrukcijske samoobnove




Konstruktivska obnova – isplate novčanih pomoći

OPIS	Novčana pomoć nakon konstrukcijske obnove	Novčana pomoć tijekom konstrukcijske obnove	Novčana pomoć prije konstrukcijske obnove	UKUPNO
Broj lokacija	8	7	3	18
Isplaćeno	3.954.655,09 kn	5.853.322,57 kn	11.477.748,80 kn	21.285.726,46 kn

Broj lokacija




Pregled isplata prema vrsti novčane naknade



Novčana pomoć za hitne mjere privremene zaštite


OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./ 30.9.
Broj lokacija / zgrada	1.717	2.064	347	120
Broj isplata	1.809	2.201	392	122
Isplaćeni iznos	86.952.915,99 kn	121.596.092,01 kn	34.643.176,02 kn	140

Broj zgrada za koje su izvršene isplate



■ Stanje na 31.3.2022. ■ Stanje na 30.09.2022.

Ukupno isplaćeno




■ Stanje na 31.3.2022. ■ Stanje na 30.09.2022.

Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata zgrada

OPIS	Stanje na 31.3.2022.	Stanje na 30.09.2022.	Izvršenje u razdoblju 1.4. – 30.9.2022.	Indeks 31.3./ 30.9.
Broj lokacija / zgrada	1543	1387	-156	90
Ugovoreno projektiranja	342	909	567	266
Broj Naloga za projektiranje	102	465	363	456
Završeno projekata	5	81	76	1620
Radova u nabavi	0	49	49	
Radova u tijeku	0	11	11	

Pregled pripreme i provedbe organizirane nekonstrukcijske obnove




Ljudski potencijali u Fondu za obnovu

OPIS	BROJ ZAPOSLENIH
Stanje na 31.12.2021.	49
Stanje na 31.3.2022.	56
Stanje na 30.9.2022.	67

U periodu od travnja do rujna 2022. godine pojačani su administrativni kapaciteti Fonda za obnovu. Dana 31. ožujka 2022. godine bilo je 56 zaposlenih, dok ih je zaključno sa datumom 30. rujna 2022. bilo 67, što predstavlja 66% od ukupno sistematiziranih radnih mjesta.

U lipnju 2022. godine završen je natječaj za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja.



Fond solidarnosti Europske unije




Dana 31. ožujka 2022., sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu operacije **„Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“**. Vrijednost ugovora iznosi 276.000.000,00 kuna.

Do sada je Korisnik – Sektor za stručne poslove kontrole i praćenja izvještaja obnove Fonda za obnovu, dostavio **četiri Zahtjeva** za nadoknadu koja su **odobrena**. Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi **24,8 milijuna kuna**. Procjena je da će do kraja 2022. godine ukupan iznos odobrenih sredstava biti **preko 50 milijuna kuna**.

Fond za obnovu se u ulozi korisnika prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zagreba pod nazivom: **„Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“**.

Dana 24. kolovoza 2022., Grad Zagreb i Fond za obnovu potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Ukupna vrijednost Operacije iznosi **19.242.994,66 kuna**. U tijeku je izrada prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Transparentnost i prijava nepravilnosti



U svrhu osiguranja što veće transparentnosti poslovanja na web stranici <https://www.fzo.hr/> kvartalno se objavljuju sve isplate koje su izvršene od osnutka. Radi lakšeg pregleda, osiguran je i download za sve zainteresirane strane. Osim administrativnih troškova objavljuju se i podaci o svim isplatama po potpisanim ugovorima i svim isplaćenim novčanim naknadama.

Uspostavom radnih procesa definirana su postupanja u svim organizacijskim jedinicama provedbenog tijela, a uspostavljen je i sustav prijave nepravilnosti. Uspostavljena je, također i suradnja s Uredom europskog tužitelja u Hrvatskoj (EPPO), kao i suradnja s OLAF-om. Sukladno obvezi iz članka 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 117/21.) nastavlja se implementirati mjere s ciljem prevencije prijevara i zlouporaba u provođenju postupaka obnove.

Na mrežnim stranicama Fonda za obnovu (<https://www.fzo.hr/pages/prijava-nepravilnosti>) moguće je podnijeti prijavu nepravilnosti. Prijava se također može poslati putem web obrasca, na e-mail: nepravilnosti@fzo.hr ili poštom na adresu: Fond za obnovu, Samostalna služba za prevenciju prijevara, „NEPRAVILNOSTI“, Slavenska avenija 4, 10000 Zagreb.